

## MUNICIPIUL BÂRLAD

Lucrări centură în desfășurare-Informare publică 29.10.2020

Stadiul lucrărilor la varianta de ocolire a Bârladului

Primarul Municipiului Bârlad, av. Dumitru Boroș, informează că lucrările la viitoarea variantă de ocolire a Bârladului au intrat într-o nouă etapă, respectiv cea de relocare a utilităților și de execuție a lucrărilor de umplutură în strat.

Datele tehnice ale stadiului în care se află lucrările de la varianta de ocolire a Bârladului au fost furnizate, zilele trecute, cu ocazia unei vizite de lucru pe care primarul Dumitru Boroș, însoțit de consilierul personal Iulian Bîca, au făcut-o pe șantierul obiectivului de investiții.

„La lucrările de pod, se lucrează la pasajul de la km 0 + 505 m, la fundațiile indirecte, unde se forează coloane, la CULEEA 2. Până acum au fost forate 6 astfel de coloane. Au mai fost executate, la rampa numărul 2 de la pasajul km 0 + 405 m, lucrări de consolidare a terenului de fundare cu piloți prin vibropresare. Instalația care face acest procedeu a finalizat, totodată, și lucrările la CULEEA 1, la pod Râu Bârlad, km 1 + 650 m și a fost relocată la CULEEA 2, de la același pod. La lucrările de drum s-au executat lucrări de decapare pământ vegetal, pe 85% din suprafața amprizei, adică pe sectoarele km 0 + 500 m – km 5 + 200, km 7 + 600 m – km 10 + 400 m. Au fost finalizate lucrările de îmbunătățire teren de fundare cu liant hidraulic Durosol pe sectoarele km 0 + 600 m – km 5 + 200 m, km 7 + 800 m – km 9 + 200 m. Actualmente, lucrarea este finalizată în proporție de peste 7%. Pentru perioada de iarnă se execută lucrări de umplutură în strat de 35 cm, între sectorul km 1 + 700 m – km 5 + 200 m și urmează continuarea lucrărilor de umplutură pe zonele unde a fost realizată îmbunătățire teren fundare cu liant. Totodată, au demarat lucrări de relocare utilități de telecomunicații iar organizarea de șantier este completă și funcțională pentru stadiul actual al lucrării”, a informat George Stoian, supervisorul lucrărilor din partea CNAIR.

„Detaliile tehnice furnizate ne arată că stadiul lucrărilor de pe șantier este cel prevăzut în grafic. Chiar dacă în continuare se tot vehiculează că lucrările nu ar merge bine, șantierul este foarte activ iar eu, în ce mă privește, precum și colegii de la CNAIR, suntem în continuare foarte atenți la tot ce se întâmplă aici. Așa cum am mai spus, asigur bârlădenii că, împreună cu membrii cabinetului meu, cu domnul Iulian Bîca în special, vom urmări și vom face publice orice informație nouă care va apărea despre acest subiect, oficial, pe canalele de comunicare ale Primăriei Bârlad. Sunt convins că lucrurile avansează spre bine și nu sunt motive de îngrijorare, în acest moment, în privința finalizării la termen a investiției”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Reamintim că licitația organizată de CNAIR pentru execuția lucrărilor a fost câștigată de Asocieria SC Tehnic Asist SRL – SC Concept Infrastrade Logistic SRL Botoșani, iar proiectant este Search Corporation SRL București. Investiția este finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 186.557.576,44 lei.

Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad